

Paskaidrojuma raksts.

Projekta informatīvā daļa.

Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar :

1.1997.gada 1.aprīļa "Vispārīgie noteikumi" Nr. 112 (grozījumi MK 2004.20.04 noteikumi Nr.321).

Īss objekta un būvlaukuma apraksts: Jaunceļamās ēkas Nr.1,2,3 atrodas blakus esošajai skolai un darbmācības mācību ēkai. Celtniecības laikā iespējama montāžas darbu ierobežošana sakarā ar celtna pārvietošanos un bīstamības zonu, kas ir 10m no ēkas Nr.4.

Zemes darbu veikšanai un lielogabariņa materiālu piegādei nepieciešams izveidot pagaidu iebrauktuvi un ceļu (apz. "Pc").

Augstuma atzīmes: Pēc izstrādātā tehniskā projekta sporta zāles stāva grīdas līmeņa absolūtā augstuma atzīme ir +51.80, kas ir vienāda ar projekta "0"atzīmi.

Pieklūšana objektam: Atbilstoši būvlaukuma organizācijas shēmā norādītam virzienam.

Galvenie tehniski ekonomiskie rādītāji:

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1.Stāvu skaits | 1stāvs |
| 2.Kopējā platība | 715.9m ² |
| 3.Apbūves laukums | 774.8m ² |
| 4.Būvtilpums | 5164.6m ³ |

II Būvdarbu sagatavošanas darbu apraksts.

2.1. Būvlaukuma norobežošana un apsardze

Būvlaukums tiek norobežots ar 1.8m augstu pārvietojamu sētu vai izmantojot signāllentas. Būvlaukuma norobežojums atkarīgs no skolas darbības.

2.2. Pagaidu ceļi

Pagaidu ceļš un iebrauktuve tiek ierīkota saskaņā ar shēmu "DOP-2". Pagaidu ceļa materiāls tiek pieņemts tāds, lai tas maksimāli tiktu izmantots pastāvīgo laukumu izbūvei. Būvlaukuma ceļš tiek organizēts kā vienvirziena kustības ceļš bez apgrīšanās laukumiem.

2.3.Materiālu nokrautņu izveidošana.

Lielgabariņa materiālu nokrautnes izveidot saskaņā ar būvlaukuma plānu.

Piegādāto materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem, kurus izsniedz preču piegādātājs.

Materiālu nokrautņu ierīkošanā ievēro sekojošus ierobežojumus: nokrautnes līdz pagaidu ceļam jāizvieto 2.5m attālumā, līdz būvbedres malai ne mazāk kā 1.5m attālumā.